



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 14

**3^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 17^{ης} Ιανουαρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **17^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 2/12-1-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Παπανικήτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Βάσσης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 28) Σιώρου Ανδρομάχη, 29) Αϊβαλής Βασίλειος, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Καραχάλιος Ευάγγελος, 33) Χαροκόπος Αντώνιος, 34) Ψωμάς Πέτρος, 35) Δούρος Αθανάσιος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος και 37) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος και Σβόλης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Η κα Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαγιάκης Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος, χρέη δε Δημαρχεύοντος ανέλαβε ο κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 4 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης των αποκλειστικών προθεσμιών- σταδίων υλοποίησης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 3^{ου} Γυμνασίου Πατρών (Β΄ ΦΑΣΗ)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ –με αριθ. 357/10-1-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 393/10-1-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την παράταση των αποκλειστικών προθεσμιών- σταδίων υλοποίησης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 3^{ου} Γυμνασίου Πατρών (Β΄ ΦΑΣΗ)», που κατασκευάζει η ανάδοχος Ε.Ε. «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, μετά την υπ' αριθ. 122591/28.11.23 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. οικ.7129/29.12.23, ως κάτωθι:

- **1ο στάδιο υλοποίησης: 15/07/2024**
- **2ο στάδιο υλοποίησης: 31/07/2024**
- **3ο στάδιο υλοποίησης: 15/08/2024**
- **4ο στάδιο υλοποίησης: 15/09/2024**
- **5ο στάδιο υλοποίησης: 24/10/2024 (προθεσμία ολοκλήρωσης έργου).**

Οι βασικοί λόγοι που επιφέρουν τις χρονικές αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι οι εξής:

1. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνες και βροχοπτώσεις) δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα δεν εκτελέστηκαν εργασίες εξαιτίας βροχοπτώσεων και καύσωνα τις: 21/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023, 24/08/2023, 04/09/2023, 06/09/2023, 26/09/2023, 27/09/2023, 17/10/2023, 26/10/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 10/11/2023, 22/11/2023.
2. Λόγω της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, οι παραγωγοί των υλικών δεν λειτουργούν ομαλά με συνέπεια οι χρόνοι παράδοσης των υλικών τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός της Ελλάδος να έχουν αυξηθεί υπέρμετρα και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα του έργου (παραγωγοί, εμπορικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες) αλλά και τα συνεργεία τοποθέτησης να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους, με συνέπεια την καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών αλλά και την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
3. Λόγω της εσφαλμένης εκτίμησης ότι θα έπρεπε να αποπερατωθεί ολόκληρος ο φέρων οργανισμός των κτιρίων, των στεγασμένων χώρων και των προεκτάσεων επί του εδάφους. Οι χρονικές προθεσμίες ολοκλήρωσης τμηματικών προθεσμιών, οι οποίες αναφέρονται στην Ειδική συγγραφή του έργου (σελ. 7), με τις συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω είναι μη εφικτές.

Διευκρινίζεται ότι:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05/07/2022 και η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης είναι στις 24/02/2024.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ