



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 58

**4^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 29^{ης} Ιανουαρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **29^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 3/25-1-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (42) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη-Γεωργιτισοπούλου Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Βάσσης Κωνσταντίνος, 28) Μαντζουράνης Γεώργιος, 29) Οικονόμου Φίλιππος, 30) Σιώρου Ανδρομάχη, 31) Αϊβαλής Βασίλειος, 32) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 33) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 34) Καραχάλιος Ευάγγελος, 35) Χαροκόπος Αντώνιος, 36) Ψωμάς Πέτρος, 37) Δούρος Αθανάσιος και 38) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος και Παπαγεωργίου Φίλιππος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Αϊβαλής Βασίλειος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Μαγιάκης Γεώργιος και Οικονόμου Φίλιππος).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι έφυγε από τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Πελετίδης Κων/νος, **χρέη δε Δημάρχου** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 34 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράταξης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νότιου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνείων (2019)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 124615/17-01-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 728/17-01-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, **εγκρίνει** την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νότιου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνείκων (2019)», που κατασκευάζει ο ανάδοχος Κωνσταντίνου Δημήτριος Ε.Δ.Ε., έως **30-04-2024**, σύμφωνα με το άρθρο 147, του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 124615/06-12-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού.

Η 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, χορηγείται για τους κάτωθι λόγους:

- 1.** Το σύνολο των εργασιών εκτελείται εντός του αστικού ιστού της Πόλεως των Πατρών όπου υπάρχει συνεχής κυκλοφορία οχημάτων, με συνέπεια οι εργασίες να εκτελούνται τμηματικά και με αργούς ρυθμούς.
- 2.** Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) και λόγω των απανωτών βλαβών σε αγωγούς ύδρευσης, οι οποίοι είναι παλαιωμένοι και επιφανειακοί, χρειάστηκε να γίνει εξ' ολοκλήρου αντικατάστασή τους και συνεπώς υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών.
- 3.** Κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε, προκειμένου να εγκριθούν οι προς εκτέλεση εργασίες.
- 4.** Τέλος το γεγονός ότι η φύση του έργου, είναι η κατασκευή μικρών τμημάτων έργων και σε πολλές περιοχές του Δήμου Πατρέων, χρειαζόταν συνεχώς να γίνεται εγκατάσταση και απεγκατάσταση εργοταξίων, μεταφορά μηχανημάτων έργων από περιοχή σε περιοχή.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 85% της σύμβασης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.500.00,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/03/2020, με ανάδοχο τον Κωνσταντίνου Δημήτριο Ε.Δ.Ε. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 23/11/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 725.456,09€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ (Κ.Α. 64-7334.00000).

Με την υπ' αρ. 510/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Κωνσταντίνου Δημήτριο Ε.Δ.Ε. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 23^η/05/2022.

Η 1^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 23/01/2023, εγκρίθηκε με την αριθ. 176/22.6.22 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η 2^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 23/07/2023, εγκρίθηκε με την αριθ. 47/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η 3^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 31/12/2023, εγκρίθηκε με την αριθ. 528/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ